




**6º BALANÇO**  
2015-2018

**SANTA CATARINA**

---



# PAC

6º BALANÇO  
2015-2018





# APRESENTAÇÃO

Mesmo diante ao ajuste fiscal do governo, para equilibrar as contas públicas e promover o crescimento da economia do País, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) manteve um ritmo de execução satisfatório, alcançando, até 31 de dezembro de 2017, 87,1% do total previsto para o período 2015-2018, saindo de R\$ 386,6 bilhões, realizados até dezembro de 2016, para R\$ 547,5 bilhões.

Do total, R\$ 148,5 bilhões correspondem aos valores executados pelo Financiamento ao Setor Público e pelo programa Minha Casa Minha Vida; R\$ 160,3 bilhões das empresas estatais; R\$ 111,2 bilhões do setor privado; R\$ 118,6 bilhões do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; e R\$ 7,2 bilhões de contrapartidas de Estados e municípios. Já em relação ao desempenho das estatais e das empresas privadas do setor de energia, o volume de investimentos em 2017 atingiu R\$ 77 bilhões, saindo de R\$ 172,8 bilhões em 2016 para R\$ 249,8 bilhões em 2017.

As ações concluídas totalizaram R\$ 225,8 bilhões, o que corresponde a 61,8% da estimativa para o período 2015-2018, que é da ordem de R\$ R\$ 365,5 bilhões. Desse total, já foram concluídos R\$ 16,2 bilhões do Eixo de Logística; R\$ 98,7 bilhões do Eixo de Energia e R\$ 110,9 bilhões do Eixo Social e Urbano.

Este balanço regionalizado traz informações do programa com a evolução dos projetos e realizações no estado de Santa Catarina.

# INVESTIMENTO - SANTA CATARINA


INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 10,56 BILHÕES
2015 a 2018	R\$ 7,11 bilhões
Pós 2018	R\$ 3,45 bilhões

EIXO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES) *	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES) *
Logística	4.372,61	978,00	169,26	34,22
Energia	804,95	577,99	515,95	20,00
Social e Urbana	1.242,88	1.839,40	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.420,44</b>	<b>3.395,39</b>	<b>685,21</b>	<b>54,22</b>

\*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

\*\*\*\*\* Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

# INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



# INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)
Rodovias	2.415,67	977,00	-	-
Ferrovias	14,45	-	2,25	-
Portos	187,53	-	106,80	34,22
Aeroportos	33,49	1,00	60,21	-
Marinha Mercante	1.721,47	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.372,61</b>	<b>978,00</b>	<b>169,26</b>	<b>34,22</b>

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	Pista	Aeroporto Correia Pinto - Implantação de sinalizações	1,87	-	Concluído
Aeroporto	Pista e Pátio	Aeroporto Florianópolis - Infraestrutura para Novo Complexo Aeroportuário	14,18	-	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Chapecó	*****	*****	Ação Preparatória
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Florianópolis - Novo Terminal de Passageiros	9,94	-	Em obras
Ferrovia	Estudos e Projetos - Ferrovias	Estudos e Projetos - Contorno Ferroviário de Joinville/SC	1,00	-	Em execução
Ferrovia	Estudos e Projetos - Ferrovias	Estudos e Projetos - Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC	1,00	-	Em execução
Ferrovia	Estudos e Projetos - Ferrovias	Estudos e Projetos - Corredor Ferroviário de Santa Catarina - Itajaí/SC - Chapecó/SC - Dionísio Cerqueira/SC	12,45	-	Em execução
Marinha Mercante	Estaleiro	Estaleiro KEPPEL SINGMARINE BRASIL LTDA - SC	99,07	-	Em obras
Marinha Mercante	Estaleiro	Estaleiro NAVSHIP - SC	61,41	-	Concluído
Marinha Mercante	Estaleiro	Estaleiro Oceana Navegação - SC	69,88	-	Concluído
Marinha Mercante	Marinha Mercante	Financiamento para construção de 13 Embarcações - SC	1.491,12	-	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Porto de Itajaí (SC) - Alinhamento e Reforço do Berço 4	127,50	-	Em obras
Porto	Dragagem e Derrocamento	Porto de Itajaí (SC) - Dragagem e Adequação da Navegabilidade	60,03	-	Em obras
Rodovias	Adequação - Rodovias	Adequação de Trecho Rodoviário - JOAÇABA - São Miguel do Oeste - na BR-282/SC No Estado de Santa Catarina	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-101/SC - Adequação do Acesso ao Porto de Imbituba	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-101/SC - Contorno do Morro dos Cavalos (4a faixa)	-	-	Concluído
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-163/SC - Adequação São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR	171,29	-	Em obras
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-282/SC - Adequação da Travessia de Xanxerê	6,03	-	Concluído
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-282/SC - Adequação - Via Expressa de Florianópolis	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-101/SC - Ponte de Transposição da Lagoa do Imaruí	299,43	-	Concluído



TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-101/SC - Via Expressa Porto de Itajaí	63,32	7,34	Em obras
Rodovias	Duplicação	BR-101/SC - Travessia de Laguna	9,88	-	Concluído
Rodovias	Duplicação	BR-101/SC - Túnel do Morro do Formigão	21,05	-	Concluído
Rodovias	Duplicação	BR-101/SC - Túnel Morro dos Cavalos e contorno do Morro dos Cavalos (4a faixa)	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Duplicação	BR-280/SC - Duplicação São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul	402,67	238,91	Em obras
Rodovias	Duplicação	BR-470/SC - Duplicação Navegantes - Blumenau	486,48	359,16	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	29,22	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	15,18	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - SC	380,83	-	Concluído
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - SC	*****	*****	Ação Preparatória


TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - SC	90,11	-	Em obras
Rodovias	Pavimentação	BR-285/SC - Pavimentação Timbé do Sul - Divisa SC/RS	33,34	23,31	Em obras
<b>TOTAL</b>			<b>4.372,61</b>	<b>978,00</b>	-

### EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	CCI	Aquisição de veículos contra incêndio - 1ª Fase	BA GO MG MS MT PE RJ RO RS SC SP TO	60,21	-	Concluído
Ferrovia	Estudos e Projetos - Ferrovias	Estudos e Projetos - Extensão da Ferrovia Norte-Sul - Panorama - Rio Grande	PR RS SC SP	2,25	-	Concluído
Porto	Inteligência Logística	Elaboração de estudos, projetos e documentação de apoio necessários à implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário - AALPs no entorno de portos organizados (ação 20B9)	BA CE ES MA PA PR RJ RS SC SP	2,50	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Porto	Inteligência Logística	Porto Sem Papel - Fase 2 - Concentrador de Dados e Portal de Informações Portuárias	AL AM AP BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	61,22	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos dos Portos Marítimos Brasileiros	AL BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	39,38	34,22	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Programa Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária - PRGAP - Fase 2	AM AP CE ES MA PA PB PE RJ RS SC	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	Sistema de Gerenciamento de Tráfego Marítimo - VTMS - Fase 2 - Estudos e Apoio à Implantação do VTMS nos demais Portos (ação 20B9)	AM CE MA PA PE RS SC	1,65	-	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>-</b>

# INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA



# INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)
Geração de Energia Elétrica	179,57	1,50	12,77	-
Transmissão de Energia Elétrica	2,00	-	74,53	20,00
Petróleo e Gás Natural*	623,38	576,49	428,65	-
<b>TOTAL</b>	<b>804,95</b>	<b>577,99</b>	<b>515,95</b>	<b>20,00</b>

\* Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Ado Popinhak	99,70	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Das Pedras	34,53	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Garça Branca	35,88	1,50	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Pito	9,46	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 1 -P-66	137,24	41,37	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 2 -P-67	131,28	24,32	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 3 -P-68	156,09	52,41	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 4 -P-69	69,58	144,28	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 5 -P-70	84,66	163,03	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 6 -P-71	44,54	151,08	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	SE 230/138 kV Gaspar II	1,00	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	SE 525/230 kV Abdon Batista	1,00	-	Concluído
<b>TOTAL</b>			<b>804,95</b>	<b>577,99</b>	-


## EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Itapiranga	RS SC	*****	*****	Ação Preparatória
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar de Santos - Pré-sal - Fase II	PR RJ SC SP	*****	*****	Ação Preparatória
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Paraná	GO MG MS MT PR RS SC SP	54,25	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Paraná - Fase II	GO MG MS MT PR RS SC SP	74,40	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte	PR SC	1,00	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	RS SC	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	SE 230/138kV Pinhalzinho e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	RS SC	38,07	-	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>515,95</b>	<b>20,00</b>	-



# INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA



# INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

TIPO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)
Urbanização de assentamentos precários*	35,27	100,21
Mobilidade Urbana	*****	*****
Saneamento*	*****	*****
Prevenção em Áreas de Risco*	145,36	300,11
Pavimentação	253,48	132,40
Cidades Históricas	10,48	29,06
Infraestrutura Turística	*****	*****
Cidades Digitais	3,19	1,08
Recursos Hídricos	*****	*****
Equipamentos Sociais	143,11	106,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.242,88</b>	<b>1.839,40</b>

\*Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

## URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 260,92 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ABELARDO LUZ	Município	Assistência Técnica - Sede do município	jan/08	54,61	Em execução
AGROLÂNDIA	Município	Urbanização - Rua Getulio Vargas - áreas de risco	dez/10	1.591,96	Em obras
ÁGUA DOCE	Estado	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	721,94	Concluído
BALNEÁRIO BARRA DO SUL	Município	Urbanização - Loteamento Costa do Sol	dez/10	2.316,12	Concluído
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	Urbanização - Ruas Nepal, Itália e Morro das Pedreiras	set/07	7.646,75	Em obras
BRUSQUE	Município	Urbanização - Bairro Bateas	nov/10	2.734,85	Em obras
ÇAÇADOR	Município	Urbanização - Loteamento Nossa Senhora Salete	dez/10	1.180,22	Em obras
CAMBORIÚ	Município	Urbanização - Distrito de Monte Alegre	dez/10	7.521,42	Em obras
CAMPO BELO DO SUL	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	51,72	Concluído
CAMPOS NOVOS	Município	Urbanização - Bairro Nossa Senhora Aparecida	dez/10	2.821,05	Em obras
CANOINHAS	Município	Urbanização - Campo da Água Verde/ Loteamento Vila Verde	dez/10	3.137,66	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
CAPINZAL	Município	Urbanização - Bairros Santa Maria e Jardim da Serra, Loteamento Campioni e Vila Anchieta	dez/10	3.705,52	Em obras
CATANDUVAS	Município	Assistência Técnica	mar/10	1.846,86	Concluído
FAXINAL DOS GUEDES	Município	Assistência Técnica	mar/10	762,84	Concluído
FAXINAL DOS GUEDES	Município	Assistência Técnica	mar/10	851,95	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Assistência Técnica - Comunidade Nova Jerusalen	jan/08	49,84	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Assistência Técnica - Comunidade Rio Tavares (Seta)	jan/08	46,68	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Assistência Técnica - Comunidade Vila Aparecida	jan/08	43,87	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Assistência Técnica - Comunidade Aranha Céu e Mac Laren	jan/08	53,23	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Desenvolvimento Institucional - Florianópoils	dez/09	2.095,43	Em execução
FLORIANÓPOLIS	Município	Urbanização - Maciço do Morro da Cruz (Centro)	ago/07	117.098,00	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Assistência Técnica - Comunidades Costeiras I e II	jan/08	56,95	Concluído
FORQUILHINHA	Estado	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	574,25	Concluído
FORQUILHINHA	Município	Urbanização - Bairro Cidade Alta.	dez/10	1.520,22	Em obras
GASPAR	Município	Urbanização - Assentamento Jardim Primavera	dez/10	4.309,50	Em obras
IÇARA	Município	Urbanização - Poço 8	dez/10	3.209,37	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ITAJAÍ	Município	Urbanização - Bacia do Ribeirão da Murta	ago/07	17.057,05	Em obras
ITAPEMA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Praiamar / Morretes / Ilhota	dez/10	468,48	Em execução
JARAGUÁ DO SUL	Município	Urbanização - Condomínio Estrada Nova	nov/10	4.100,03	Em obras
JOAÇABA	Município	Assistência Técnica	mar/10	1.430,26	Concluído
LAGUNA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Região do Magalhães	dez/10	471,00	Em execução
PALHOÇA	Município	Urbanização - Bairro Frei Damião	jan/08	608,71	Concluído
PALHOÇA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	1.461,41	Concluído
PINHALZINHO	Município	Urbanização - Bairros Panorama e São José e do Distrito de Machado	dez/10	592,43	Concluído
PORTO UNIÃO	Município	Urbanização - Conjunto São Bernardo do Campo	dez/10	8.261,35	Em obras
POUSO REDONDO	Município	Urbanização - Bairro Arno Sievert	dez/10	3.530,81	Em obras
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	Município	Assistência Técnica	mar/10	489,95	Em execução
RIO DO SUL	Município	Urbanização - Residencial Luiz Demarchi	dez/10	894,37	Em obras
RIO NEGRINHO	Município	Urbanização - Fundão do Vista Alegre	dez/10	3.134,25	Em obras
RIO NEGRINHO	Município	Urbanização - Assentamento Colônia Miranda	nov/09	1.382,69	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROponente	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
SALETE	Município	Urbanização - núcleo Beira Rio	dez/10	3.285,28	Em obras
SÃO BENTO DO SUL	Município	Urbanização - Vila Schwartz e Vila Centenário	nov/09	5.851,33	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Urbanização - Núcleo Abramo Miguel Preto e produção do Loteamento Vida Nova	dez/10	2.571,52	Concluído
SÃO FRANCISCO DO SUL	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Paulas e Rocio Grande	dez/10	482,43	Concluído
SÃO JOÃO BATISTA	Município	Urbanização - Loteamento Morada do Engenho	dez/10	4.210,98	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	Urbanização - Potecas	ago/07	21.283,49	Em obras
SÃO LUDGERO	Município	Urbanização - Bairros Dona Jordina, Divina Providência e Nossa Senhora Aparecida	dez/10	2.925,02	Em obras
SOMBRIO	Município	Urbanização - Bairro São Pedro	dez/10	4.094,79	Em obras
URUSSANGA	Município	Urbanização - Bairros Baixada Fluminense, Das Palmas, Da Estação e Bela Vista	dez/10	1.324,97	Em obras
XANXERÊ	Município	Assistência Técnica	mar/10	538,70	Concluído
XANXERÊ	Município	Urbanização - Chácara 264	dez/10	3.278,13	Em obras
XAXIM	Município	Urbanização - Bairro Santa Terezinha	dez/10	427,55	Em obras
XAXIM	Município	Provisão Habitacional - Bairro Chagas	jan/08	763,22	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>260.923,02</b>	-

\* Inclui investimento 2007 a 2014.

## MOBILIDADE URBANA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor de Integração ao Anel Viário Central	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação de corredores de transporte público coletivo - Eixo Norte/Sul - Lado Leste	18,23	55,02	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação de corredores de transporte público coletivo - Eixo Norte/Sul - Lado Oeste	6,09	25,50	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação do corredor exclusivo Fonte/Garcia, ciclovia, abrigos, terminais e equipamentos para controle de tráfego e de operações	10,68	54,36	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor e Teleférico	Implantação de anel viário para corredor de transporte público coletivo e teleférico	14,94	134,86	Em obras
Mobilidade Urbana	Via Urbana	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC	9,48	-	Em obras
<b>TOTAL</b>			<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>-</b>

## SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\* (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ARAQUARI	CASAN	Ampliação do SES no bairro Itinga - rede coletora, ligações, estações elevatórias, emissários e ETE	nov/11	15.006,25	Em obras
ARAQUARI	CASAN	Ampliação do SES no centro - rede coletora, ligações, estações elevatórias, emissários e ETE	nov/11	6.911,89	Em obras
ARARANGUÁ	Município	Elaboração do projeto executivo para ampliação do SES na sede municipal	dez/10	740,60	Concluído
ARARANGUÁ	Município	Ampliação do SES na sede municipal - Implantação de ETE, Linha de Recalque e redes coletoras	mai/08	5.516,21	Concluído
ARARANGUÁ	Município	Implantação do SES na sede municipal	jan/08	10.847,82	Em obras
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	Ampliação do SES na sede municipal e nas Praias Agrestes	nov/10	30.080,02	Em obras
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	Ampliação da ETA na sede municipal	jan/08	12.907,98	Em obras
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	Ampliação do SAA dos Bairros Nações, Barra, São Judas e Praias Agrestes	nov/10	7.947,78	Em obras
BIGUAÇU	CASAN	Implantação de SES na sede municipal	dez/10	60.055,75	Em obras



MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
BLUMENAU	Foz de Blumenau S/A	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, estações elevatórias e ETEs Garcia, Fortaleza e Itoupava	out/11	212.507,00	Em obras
BLUMENAU	Foz de Blumenau S/A	Desenvolvimento Institucional - estruturação do sistema comercial, faturamento, cobrança e redução de perdas no sistema	out/11	7.200,00	Em execução
BLUMENAU	Município	Ampliação do SAA da sede municipal	out/13	14.087,03	Em obras
BLUMENAU	Município	Ampliação do SAA da sede municipal	out/13	10.242,39	Em obras
BLUMENAU	Município	Adequação do SAA na sede municipal	nov/10	9.221,04	Concluído
CANOINHAS	Município	Elaboração do projeto do SES do município	jan/08	282,92	Concluído
CONCÓRDIA	CASAN	Ampliação do SES na sede municipal	dez/10	39.515,67	Em obras
CRICIÚMA	CASAN	Implantação do SES no Bairro Próspera - 1ª Etapa	nov/10	47.682,99	Em obras
CRICIÚMA	CASAN	Estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudos ambientais para ampliação e reestruturação do sistema integrado de abastecimento de água	nov/10	1.388,16	Em execução
CRICIÚMA	Município	Elaboração de projeto de engenharia de resíduos sólidos urbanos na sede municipal	nov/10	269,25	Em execução
FLORIANÓPOLIS	CASAN	Ampliação do SAA na Sede Municipal - adutora de água tratada, referente a 3ª Etapa	set/09	19.599,46	Em obras
FLORIANÓPOLIS	CASAN	Ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	16.811,65	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
FLORIANÓPOLIS	CASAN	Ampliação do SES nos Bairros Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas, Lagoinha e Praia Brava	set/09	10.306,42	Em obras
FLORIANÓPOLIS	CASAN	Ampliação do SES na área continental nos Bairros Abraão, Capoeiras, Vila Aparecida e Monte Cristo	nov/10	15.198,95	Em obras
FLORIANÓPOLIS	CASAN	Ampliação da ETA de Morro dos Quadros	nov/10	14.595,83	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da bacia F do sistema Insular, nos bairros de Itacorubi, Córrego Grande, Parque São Jorge e Pantanal.	jan/08	22.145,20	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Estado	Implantação do SES no Bairro de Campeche - redes coletoras e estações elevatórias de esgotos	ago/07	33.070,95	Em obras
FORQUILHINHA	CASAN	Implantação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, emissários, estações elevatórias e ETE	nov/11	23.820,50	Em obras
GASPAR	Município	Implantação do SES nos bairro Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha	jun/14	*****	Em licitação de obra
GASPAR	Município	Elaboração do projeto de engenharia de SES na sede municipal	dez/10	428,83	Concluído
IÇARA	Município	Implantação do SES na sede municipal - coleta e tratamento	jan/08	12.500,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ITAJAÍ	Município	Saneamento integrado e parque linear no Rio Itajaí Mirim no Bairro Cidade Nova	nov/10	34.235,26	Em obras
ITAJAÍ	Município	Desenvolvimento Institucional - aquisição de hidrômetros, redução de perdas com geofonia, adutoras, distribuição e macromedicação	fev/07	12.898,69	Concluído
ITAJAÍ	Município	Implantação do SES nos Bairros Cordeiros e São Vicente - estações elevatórias, rede coletora de esgotos, ligações, emissários e ampliação da ETE	set/09	39.937,68	Em obras
ITAJAÍ	Município	Implantação do SES na sede municipal - ETE	fev/07	43.025,22	Concluído
JARAGUÁ DO SUL	Município	Ampliação do SES - sistema de coleta de esgotos na Bacia 2	fev/07	16.700,00	Em obras
JARAGUÁ DO SUL	Município	Ampliação do SAA da sede municipal	out/13	30.006,23	Em obras
JOINVILLE	CIA Águas de Joinville	Ampliação do SES na sede municipal - redes coletoras, ligações domiciliares, emissário, estações elevatórias e reabilitação da ETE Jarivatuba	set/09	68.000,00	Em obras
JOINVILLE	CIA Águas de Joinville	Ampliação da ETA Cubatão no bairro Pirabeiraba	mar/13	21.954,86	Em obras
JOINVILLE	CIA Águas de Joinville	Ampliação do SES - rede coletora e ligações prediais	jan/08	38.797,19	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
JOINVILLE	CIA Águas de Joinville	Ampliação do SAA - substituição de adutora do Rio Piraí e reservatórios nos Bairros Bom Retiro (R8) e São Marcos (R10)	jan/08	30.542,86	Concluído
JOINVILLE	Município	Elaboração de projeto executivo para implantação de SES na Bacia 10 na sede municipal	nov/10	468,69	Concluído
JOINVILLE	Município	Implantação de rede coletora nas Bacias 8.1 e 9 de Joinville	mar/13	78.740,83	Em obras
JOINVILLE	Município	Implantação da 1ª Etapa de ampliação da ETE Javarituba, em Joinville	mar/13	50.118,77	Em obras
JOINVILLE	Município	Resíduos Sólidos - ampliação do aterro sanitário municipal	jan/08	9.776,20	Concluído
JOINVILLE	Município	Elaboração de projeto de engenharia para implantação do SES nas Sub-bacias 9,10,11,12,13,14A,14B,15,16 e 17	nov/10	1.733,61	Concluído
JOINVILLE	Município	Saneamento integrado e urbanização - Jardim Paraíso	ago/07	14.601,99	Concluído
LAGES	Município	Saneamento integrado e canalização do Ribeirão Ponte Grande	nov/10	57.744,18	Em obras
LAGES	Município	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	25.279,03	Em obras
LAGUNA	CASAN	Ampliação do SES na área Central e Bairro Magalhães - rede coletora, ligações, interceptor, estação elevatória e ETE	set/09	29.452,01	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
LAGUNA	Estado	Implantação de SES nas Regiões Balneárias, Central e Residenciais - 1ª etapa	jan/08	8.230,10	Concluído
LAURO MULLER	CASAN	Implantação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, estações elevatórias, emissário e ETE	nov/11	14.233,43	Em obras
MAFRA	Estado	Implantação de SES na sede municipal - rede, interceptores, coletor-tronco, ligações prediais emissário, estação elevatória e ETE	ago/07	9.984,42	Em obras
PALHOÇA	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - captação e adutora de água bruta	ago/07	16.528,84	Em obras
PALHOÇA	Município	Elaboração do projeto de saneamento integrado na Comunidade Frei Damião	ago/07	2.068,21	Concluído
PALHOÇA	Município	Elaboração de projeto Executivo do SES de Palhoça	nov/10	1.516,40	Em execução
RIO DO SUL	CASAN	Implantação do SES na sede municipal	dez/10	74.552,22	Em obras
SÃO BENTO DO SUL	Município	Ampliação do SES - Bacia do Rio São Bento - sub-bacias 1 e 2	out/13	12.424,85	Em obras
SÃO BENTO DO SUL	Município	Saneamento Integrado e urbanização - Ampliação de ETE São Bento do Sul	jan/08	19.335,26	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
SÃO JOSÉ	CASAN	Ampliação do SES em Praia Comprida e Ponta de Baixo - rede coletora, ligações, interceptores e estações elevatórias	set/09	7.690,15	Em obras
SÃO JOSÉ	CASAN	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para ampliação do sistema de esgotamento sanitário	nov/10	1.112,00	Em execução
SÃO JOSÉ	CASAN	Ampliação do SES nos Bairros de Roçado e Bela Vista - rede coletora, ligações, interceptores e estação elevatória	set/09	14.565,66	Em obras
SÃO JOSÉ	CASAN	Adequação do SAA nos Bairros Colônia Santana, Heriberto Hulse, Forquilha, Jardim Cidade de Florianópolis e Jardim Solemar	set/09	9.953,01	Em obras
TIJUCAS	Município	Implantação do SES na sede municipal - coleta e tratamento de esgoto	fev/07	16.913,37	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>*****</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2014.

## SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 261,98 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ABDON BATISTA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	3.490,29	Em obras
ABELARDO LUZ	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	13.691,30	Em obras
ABELARDO LUZ, AGRONÔMICA, ÁGUAS MORNAS, ALFREDO WAGNER, ALTO BELA VISTA, ANGELINA, ANITÁPOLIS, APIÚNA, ARROIO TRINTA, AURORA, BALNEÁRIO BARRA DO SUL, BALNEÁRIO GAVOTA, BENEDITO NOVO, BOMBINHAS, BOM JESUS DO OESTE, BOTUVERÁ, BRAÇO DO NORTE, BRAÇO DO TROMBUDO, BRUNÓPOLIS, CAIBI, CALMON, CAMPO ALEGRE, CANELINHA, CAPINZAL, CAPIVARI DE BAIXO, CATANDUVAS, CAXAMBU DO SUL, CHAPADÃO DO LAGEADO, COCAL DO SUL, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, CUNHA PORÁ, CUNHATAÍ, DONA EMMA, DOUTOR PEDRINHO, ENTRE RIOS, ERMO, FAXINAL DOS GUEDES, FLOR DO SERTÃO, FORMOSA DO SUL, FORQUILHINHA, FRAIBURGO, GAROPABA, GARUVA, GOVERNADOR CELSO RAMOS, GUABIRUBA, GUARAMIRIM, GUARUJÁ DO SUL, IBIAM, IBICARÉ, IBIRAMA, ILHOTA, IMBUIA, IOMERÉ, IPORÁ DO OESTE, IPUAÇU, IPIUMIRIM, IRACEMINHA, IRANI, IRATI, IRINÉOPOLIS, ITÁ, ITAIÓPOLIS, ITUPORANGA, JABORÁ, JACINTO MACHADO, JARDINÓPOLIS, JOSÉ BOITEUX, LAJEADO GRANDE, LAURENTINO, LINDÓIA DO SUL, LONTRAS, LUÍZ ALVES, MACIEIRA, MAJOR VIEIRA, MARACAJÁ, MAREMA, MASSARANDUBA, MELEIRO, MIRIM DOCE, MODELO, MORRO GRANDE, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVA TRENTO, NOVO HORIZONTE, OURO, PAINEL, PALMEIRA, PALMITOS, PASSO DE TORRES, PASSOS MAIA, PEDRAS GRANDES, PENHA, PETROLÂNDIA, PINHEIRO PRETO, PONTE SERRADA, PORTO BELO, POUSO REDONDO, PRAIA GRANDE, PRESIDENTE GETÚLIO, QUILOMBO, RANCHO QUEIMADO, RIO DAS ANTAS, RIO DO CAMPO, RIO DO OESTE, RIO DOS CEDROS, RIO FORTUNA, RIO NEGRINHO, RIO RUFINO, RIQUEZA, RODEIO, SANTA TEREZINHA, SANTIAGO DO SUL, SÃO BONIFÁCIO, SÃO FRANCISCO DO SUL, SÃO JOÃO BATISTA, SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, SÃO JOÃO DO OESTE, SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, SCHROEDER, SERRA ALTA, SOMBRIO, TAIÓ, TANGARÁ, TIMBÉ DO SUL, TRÊS BARRAS, TREVISÓ, TREZE DE MAIO, TREZE TÍLIAS, TROMBUDO CENTRAL, TURVO, UNIÃO DO OESTE, URUSSANGA, VARGÊAO, VARGEM, VARGEM BONITA, VIDAL RAMOS, VITOR MEIRELES, WITMARSUM, XAVANTINA, ZORTÉA	Funasa	Elaboração de projetos - SC	ago/11	15.357,75	Em execução

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ÁGUA DOCE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	206,19	Em obras
ANITA GARIBALDI	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	427,20	Em obras
BALNEÁRIO PIÇARRAS	Município	Abastecimento de água	dez/11	5.326,88	Em obras
BELA VISTA DO TOLDO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	2.881,21	Em obras
BOMBINHAS	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.139,86	Em obras
BOM JARDIM DA SERRA	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.750,37	Em obras
BOM JARDIM DA SERRA	Município	Esgotamento sanitário	set/09	3.563,59	Em obras
BRUNÓPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
COCAL DO SUL	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	5.754,62	Em obras
CORONEL FREITAS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	9.025,37	Em obras
DIONÍSIO CERQUEIRA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	3.913,84	Em obras
DOUTOR PEDRINHO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	1.673,37	Em obras
DOUTOR PEDRINHO	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.298,36	Em obras
ERVAL VELHO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	6.803,09	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Apoio a catadores	out/09	263,02	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Apoio a catadores	out/09	657,49	Concluído
GRAVATAL	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	8.214,87	Em obras
GUARACIABA	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.948,34	Em obras
HERVAL D'OESTE	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	8.238,16	Em obras



MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
HERVAL D'OESTE	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	3.678,96	Em obras
IRANI	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
ITAIÓPOLIS	Associação Ecológica de Catadores de Materiais Recicláveis de Itaiópolis	Apoio a catadores	nov/10	182,82	Concluído
ITAPIRANGA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	2.444,47	Em obras
JACINTO MACHADO	Município	Esgotamento sanitário	dez/09	3.015,77	Em obras
JACINTO MACHADO	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	3.065,62	Em obras
JAGUARUNA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	3.481,85	Em obras
JOAÇABA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	6.812,89	Em obras
LUZERNA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	1.302,33	Concluído
MAJOR GERCINO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
MARAVILHA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	8.974,05	Em obras
MELEIRO	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.200,00	Concluído
MELEIRO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	1.744,61	Em obras
MELEIRO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	206,25	Concluído
MONTE CARLO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	490,15	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
MONTE CASTELO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	set/09	1.751,12	Concluído
ORLEANS	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	3.746,02	Em obras
OURO	Município	Saneamento rural	ago/09	412,32	Em obras
OURO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	2.503,84	Em obras
OURO VERDE	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	3.215,54	Em obras
PALMITOS	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	4.028,80	Em obras
PALMITOS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
POMERODE	Município	Abastecimento de água	mai/14	3.295,00	Em obras
PONTE ALTA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	368,50	Em obras
PORTO UNIÃO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
POUSO REDONDO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	195,91	Em obras
PRAIA GRANDE	Município	Esgotamento sanitário	set/09	4.846,92	Concluído
PRAIA GRANDE	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	5.454,56	Em obras
PRESIDENTE GETÚLIO	Município	Abastecimento de água	out/09	2.150,62	Em obras
PRINCESA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	2.620,70	Em obras
RIO NEGRINHO	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	13.082,45	Em obras
SANTA ROSA DO SUL	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	5.515,35	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	8.299,45	Em obras
SÃO JOÃO BATISTA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	7.619,91	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
SÃO JOAQUIM	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	1.118,78	Em obras
SIDERÓPOLIS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	11.946,96	Em obras
SOMBRIO	Município	Esgotamento sanitário	out/09	3.769,00	Em obras
TIJUCAS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	9.195,22	Em obras
TREZE TÍLIAS	Município	Saneamento rural	ago/09	721,12	Em obras
TURVO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	4.941,35	Em obras
TURVO	Município	Esgotamento sanitário	set/09	5.086,61	Concluído
URUPEMA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	0,04	Concluído
URUSSANGA	Cooperativa de Reciclagem Rio América	Apoio a catadores	dez/10	200,00	Concluído
URUSSANGA	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.229,36	Em obras
XANXERÊ	Município	Esgotamento sanitário	set/09	9.038,00	Em obras
XAXIM	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	10.897,77	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>261.976,18</b>	-

\* Inclui investimento 2007 a 2014.

## PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 627,49 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ALFREDO WAGNER, BLUMENAU, BOTUVERÁ, BRUSQUE, GASPÁR, ILHOTÁ, ITAJAÍ, ITUPORANGA, JOSÉ BOITEUX, LUIZ ALVES, NAVEGANTES, PRESIDENTE GETÚLIO, RIO DO CAMPO, RODEIO, TAIÓ, TIMBÓ, VIDAL RAMOS	Estado	Estudos Ambientais - Avaliar o impacto sócio ambiental do Plano Diretor de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí e preparação dos Termos de Referência para os Projetos e Estudos Ambientais.	ago/12	2.500,00	Em execução
APIÚNA, ASCURRA, AURORA, BLUMENAU, GASPÁR, IBIRAMA, ILHOTÁ, INDAIAL, ITAJAÍ, ITUPORANGA, LAURENTINO, LONTRAS, NAVEGANTES, PETROLÂNDIA, POUSO REDONDO, RIO DO OESTE, RIO DO SUL, RODEIO, TAIÓ, TROMBUDO CENTRAL	Estado	Construção de três (03) pequenas barragens nos rios tributários a montante de da cidade de Rio do Sul, com profundidade de 5 a 10 metros, com água armazenada para irrigação (importante nos períodos de estiagem). Volume de contenção de água nas 03 barragens: 17.000.000m3	ago/12	*****	Em licitação de obra
APIÚNA, ASCURRA, AURORA, BLUMENAU, GASPÁR, IBIRAMA, ILHOTÁ, INDAIAL, ITAJAÍ, ITUPORANGA, LAURENTINO, LONTRAS, NAVEGANTES, RIO DO OESTE, RIO DO SUL, RODEIO, TAIÓ, TIMBÓ	Estado	Sobre-elevação em 2 metros do vertedoro e barramento da Barragem Oeste, no Município de Taió e sobre-elevação da altura do vertedoro da Barragem Sul, no Município de Ituporanga, incluindo a melhoria de operação das duas comportas.	ago/12	58.518,96	Concluído
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	Drenagem - implantação de sistema de macrodrenagem na bacia do Rio Peróba	jun/09	19.129,45	Concluído
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	Drenagem - canalização do Canal Marambaia	jun/09	13.259,49	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
BIGUAÇU	Município	Drenagem no município de Biguaçu/SC - 2º etapa	set/13	*****	Em licitação de obra
BIGUAÇU	Município	Drenagem - galerias de águas pluviais, dragagem, desassoreamento de tubulações, elaboração de projetos executivo e construção de canais no município	jun/09	35.778,25	Em obras
BLUMENAU	Município	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo do parque linear na Foz do Ribeirão da Velha	nov/10	590,06	Em execução
BLUMENAU	Município	Drenagem - recuperação da drenagem na Bacia do Ribeirão Fortaleza na região oeste e recuperação da margem esquerda do Rio Itajaí-Açu	jun/09	21.512,23	Em obras
BLUMENAU	Município	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de parque linear do Ribeirão Fortaleza	nov/10	368,15	Em execução
BRUSQUE	Município	Drenagem - execução de galerias de águas pluviais em diversas ruas	jun/09	38.204,38	Em obras
BRUSQUE	Município	Elaboração de projeto para obras de drenagem	nov/10	1.259,95	Em execução
BRUSQUE	Município	Drenagem - execução de galerias de águas pluviais, serviços de dragagem e desassoreamento de tubulações em sete Bacias	jun/09	35.370,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
CAMBORIÚ	Município	Drenagem - parque Linear com bacia de retenção no Rio Camboriú	jun/09	9.779,16	Em obras
CHAPECÓ	Município	Elaboração de projeto de drenagem do Rio Passo dos Índios, Lajeado Santa Maria, Lajeado Passo dos Índios, Lajeado Passo dos Fortes e Sanga Bela Vista	nov/10	540,35	Concluído
CRICIÚMA	Município	Prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma - Etapa 2 - Lote 2	set/14	6.061,65	Em obras
CRICIÚMA	Município	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem do Rio Criciúma	jun/09	23.939,99	Em obras
CRICIÚMA	Município	Elaboração de diagnóstico e caracterização ambiental das Bacias hidrográficas dos rios dos Porcos, Sangão e Antas	nov/10	468,66	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Drenagem urbana sustentável na Bacia dos Rios Itacorubi e Rio Sertão - Parque São Jorge	nov/10	2.331,74	Concluído
IÇARA	Município	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	dez/10	4.526,32	Em obras
ITAJAÍ	Estado	Implantação de obras e melhoramentos no canal do rio Itajaí Mirim e instalação de 2 comportas de regulação no rio Itajaí Mirim, em Itajaí	ago/12	*****	Ação Preparatória
ITAJAÍ	Município	Drenagem - execução de galerias de águas pluviais	jun/09	31.590,43	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ITAPEMA	Município	Drenagem - implantação de sistema de drenagem urbana em diversos bairros	jun/09	41.613,97	Em obras
JOINVILLE	Município	Drenagem Urbana Sustentável na Sub-bacia do Rio Mathias - Ruas Nove de Março, Visconde de Taunay, XV de Novembro e Otto Boeh	nov/10	65.861,42	Em obras
NAVEGANTES	Município	Drenagem urbana sustentável na sede municipal - Avenidas Prefeito José Juvenal Mafra, Joaquim Couto e Ivo Silveira no Bairro Gravatá	dez/10	15.077,99	Concluído
PALHOÇA	Município	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na sede municipal	nov/10	1.421,66	Em execução
SÃO JOÃO BATISTA	Município	Drenagem - desassoreamento, canalização de córregos nos Bairros Carmelo e Engenho e proteção de margens do Rio Tijucas	jun/09	5.134,18	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	Elaboração de estudo de concepção e projeto de galeria sob a Rua João Grumiche, pavimentação, retificação de canal e ponte na Rua Joaquim Vaz	nov/10	182,54	Em execução
TUBARÃO	Município	Drenagem - implantação de obras de drenagem urbana na sede municipal	jun/09	4.479,13	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>627.491,17</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2014.

## PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (ENCOSTAS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 32,25 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BLUMENAU	Município	Obras de Contenção de Encostas em Blumenau	nov/10	13.967,27	Em obras
BLUMENAU	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	1.012,40	Em execução
BRUSQUE	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	352,55	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Obras de Contenção de Encostas em Florianópolis	nov/10	10.895,74	Em obras
JARAGUÁ DO SUL	Município	Obras de Contenção de Encostas em Jaraguá do Sul	nov/10	6.018,88	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>32.246,85</b>	-



## PAVIMENTAÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 443,64 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ABDON BATISTA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.169,21	Concluído
ABELARDO LUZ	Município	Pavimentação e drenagem nos Bairros Aparecida e Alvorada.	dez/10	2.656,54	Em obras
AGRÔNOMICA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.110,16	Em obras
BIGUAÇU	Município	Pavimentação de vias publicas na Região Norte do Municipio de Biguaçu	mar/13	7.947,37	Em obras
BIGUAÇU	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanos dos bairros Fundo e Rio Caveiras	mar/13	4.157,89	Em obras
BLUMENAU	Município	Vale do Selke	mar/13	6.755,63	Em obras
BLUMENAU	Município	Pavimentação em vias urbanas localizadas no Bairro Badenfurt	mar/13	4.066,85	Em obras
BLUMENAU	Município	Ligação Bairro Salto Weissbach a Bairro Água Verde	mar/13	4.664,93	Em obras
BLUMENAU	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	11.265,28	Em obras
BOMBINHAS	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.769,27	Concluído
BRUSQUE	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no município de Brusque - SC - II	mar/13	13.739,05	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BRUSQUE	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no município de Brusque - SC	mar/13	36.260,95	Em obras
CAMBORIÚ	Município	Pavimentação de Vias do Bairro Santa Regina	mar/13	5.221,92	Em obras
CAMBORIÚ	Município	Pavimentação e Qualificação da Avenida Santa Catarina	mar/13	12.610,23	Em obras
CAMPOS NOVOS	Município	Pavimentação e esgotamento sanitário das vias do bairro Nossa Senhora Aparecida	dez/10	5.351,45	Concluído
CAPINZAL	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.586,67	Em obras
DIONÍSIO CERQUEIRA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.602,23	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	Duplicação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira	mar/13	11.479,17	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Pavimentação da Rua Padre Rohr	mar/13	5.245,79	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	36.939,25	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Pavimentação trecho 1 e 2 da Marginal da Beira Mar Norte, Agrônômica e Trindade, e Pavimentação da Rua Pastor Willian Richard Schisler filho, bairro Itacorubi	mar/13	5.697,35	Em obras
FRAIBURGO	Município	Pavimentação Asfáltica e Pavimentação de Passeios Públicos Bairro Nações	mar/13	5.207,52	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
GARUVA	Município	Pavimentação de vias da localidade Georgia Paula.	dez/10	4.188,57	Concluído
GASPAR	Município	Pavimentação e Qualificação das Vias Madre Paulina e Rua Itajaí no Município de Gaspar/SC.	mar/13	7.654,52	Em obras
GASPAR	Município	Pavimentação e Qualificação das Vias Artur Poffo/Pedro Schmitt Jr., Bonifácio Haendchen, Rua Carlos Roberto Schramm e Ruas do Loteamento Margem Esquerda. no Município de Gaspar/SC.	mar/13	19.905,30	Em obras
GRAVATAL	Município	Pavimentação nova e qualificação de vias urbanas de parte das vias dos Bairros Jardim Andréia, Brasília, Termas, Tiradentes e Centro.	out/13	1.599,37	Em obras
GUARAMIRIM	Município	Pavimentação das Ruas da Vila Freitas, Vila Tiles e Vila Malibu	out/13	1.811,00	Em obras
IÇARA	Município	Pavimentação dos bairros: Liri, Nossa Senhora de Fátima, Esplanada e Jussara	dez/10	8.529,70	Em obras
IÇARA	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	mar/13	34.050,67	Em obras
IÇARA	Município	Pavimentação dos bairros: Centro, Cristo Rei, Elizabeti, Jaqueline, Primeiro de Maio, Raichaski, Silvana e Teresa Cristina	dez/10	22.986,29	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
INDAIAL	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias para Implantação do Anel Viário no Município de Indaial.	mar/13	34.985,80	Em obras
IPUMIRIM	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.147,26	Concluído
ITAJAÍ	Município	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAUDE-LINA DIONÍSIO	mar/13	3.578,83	Concluído
JARAGUÁ DO SUL	Município	Pavimentação asfáltica, drenagem , calçadas, ciclovia , sinalização vertical e horizontal.	dez/10	3.951,97	Concluído
LAURENTINO	Município	Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização viária em ruas do município de Laurentino/SC	out/13	1.068,14	Concluído
LEBON RÉGIS	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.583,96	Em obras
LUIZ ALVES	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.602,95	Em obras
MAFRA	Município	Pavimentação dos Bairros Centro I e Vila Ivete	dez/10	10.123,41	Em obras
NAVEGANTES	Município	Pavimentação do Bairro Meia Praia	dez/10	3.527,94	Concluído
NAVEGANTES	Município	Pavimentação e Qualificação de vias Urbanas - Bairro Nossa Senhora das Graças	mar/13	13.158,31	Em obras
NAVEGANTES	Município	Pavimentação e Qualificação de vias Urbanas - Bairro São Paulo	mar/13	9.856,85	Concluído
NOVA ERECHIM	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.056,77	Em obras
OURO	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PALHOÇA	Município	Projeto de drenagem e pavimentação do bairro Caminho Novo	dez/10	3.332,89	Concluído
PORTO UNIÃO	Município	Pavimentação de vias urbanas	mar/13	3.664,31	Em obras
RIO DO SUL	Município	Pavimentação de vias urbanas do município de Rio do Sul/SC	mar/13	8.463,22	Em obras
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas dos Bairros Centro, Sul do Rio de Cima.	out/13	*****	Ação Preparatória
SÃO DOMINGOS	Município	Pavimentação poliédrica de ruas e pavimentação com paver nos passeios dos Bairros Esperança e São Cristóvão.	out/13	1.133,86	Concluído
SÃO JOSÉ	Município	Pavimentação e drenagem do Loteamento Benjamin 2.600 metros de ruas não pavimentadas, localizada no Bairro Forquilha, entre a Rua Ver. Arthur Manoel Mariano e Rio Forquilha.	dez/10	3.141,26	Concluído
SÃO JOSÉ	Município	pavimentação e infraestrutura - colonia santa-na e sertao do imaruim	mar/13	6.321,59	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	Execução de serviços da melhoria da mobilidade compreendendo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização dos bairros Forquilha, Ipiranga e Sertão do Imaruí.	dez/10	11.924,95	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO LOURENÇO DO OESTE	Município	Pavimentação e qualificação de vias dos bairros Cruzeiro, São Francisco, Perpétuo Socorro, Santa Catarina, Brasília, Centro e Área Industrial Sul.	out/13	1.696,86	Em obras
SÃO MIGUEL DO OESTE	Município	Pavimentação do bairro Santa Rita	dez/10	2.180,21	Concluído
SEARA	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS DOS BAIRROS CENTRO, VILA ESPERANÇA, BELA VISTA, DAS NAÇÕES E GARGHETTI	out/13	1.797,47	Em obras
TIMBÓ	Município	ANEL VIÁRIO - RUA ARAPONGUINHAS - TIMBÓ/SC	mar/13	22.619,65	Em obras
XANXERÊ	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	out/13	1.789,65	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>443.639,65</b>	-

**CIDADES HISTÓRICAS**  
**INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 39,67 MILHÕES**

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
FLORIANÓPOLIS	IPHAN	Restauração da Antiga Alfândega - instalação da Casa do Patrimônio	ago/13	950,00	Em execução
FLORIANÓPOLIS	IPHAN	Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortalezas de Anhatomirim, Araçatuba, Ratoões, Santana, Santa Bárbara, São João, São José da Ponta Grossa e Marechal Moura	ago/13	10.000,00	Em execução
FLORIANÓPOLIS	IPHAN	Restauração do Sobrado do Museu Victor Meirelles e anexo	ago/13	4.700,00	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Restauração da Ala Sul do Mercado Público Municipal - requalificação urbana do entorno	ago/13	5.500,00	Em execução
LAGUNA	IPHAN	Etapas finais da restauração do Casarão do Clube União Operária e anexo	ago/13	300,00	Em execução
LAGUNA	IPHAN	Restauração da Antiga Estação Ferroviária e agenciamento do entorno	ago/13	2.885,72	Em execução
LAGUNA	IPHAN	Restauração da Casa Candemil - Arquivo Público Municipal	ago/13	1.000,00	Em obras
LAGUNA	IPHAN	Restauração da Casa de Anita Garibaldi	ago/13	650,00	Em execução

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
LAGUNA	Município	Requalificação Urbanística do Centro Histórico - 1a. Etapa - R Raulino Horn e Largo do Rosário	ago/13	8.016,88	Em obras
LAGUNA	Município	Restauração da Antiga subestação de energia	ago/13	*****	Ação Preparatória
LAGUNA	Município	Restauração do Casarão da Sociedade Recreativa Clube Congresso	ago/13	*****	Ação Preparatória
LAGUNA	Município	Restauração do Casarão do Clube Blondin	ago/13	*****	Ação Preparatória
LAGUNA	Município	Restauração do Sobrado da Sociedade Musical Carlos Gomes	ago/13	*****	Ação Preparatória
<b>TOTAL</b>				<b>39.673,85</b>	-



**INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**  
**INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\***

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Estado	PAC II/TURISMO/MTUR/2013/CENTRO EVENTOS BALNEARIO CAMBORIU	jun/13	89.835,34	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	SINALIZACAO TURISTICA	jun/13	1.190,65	Concluído
LAGUNA	Município	PAC TURISMO/ 2013/ MTUR	jun/13	*****	Ação Preparatória
<b>TOTAL</b>				*****	-

## CIDADES DIGITAIS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 4,26 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ARAQUARI	Governo Federal	Cidade Digital no município de Araquari/SC	out/13	502,95	Em execução de projeto
CURITIBANOS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Curitiba/SC	out/13	1.425,45	Em execução de projeto
GUARAMIRIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Guaramirim/SC	out/13	791,90	Em execução de projeto
SÃO FRANCISCO DO SUL	Governo Federal	Cidade Digital no município de São Francisco do Sul/SC	out/13	765,17	Em execução de projeto
SÃO JOAQUIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de São Joaquim/SC	out/13	777,44	Em execução de projeto
<b>TOTAL</b>				<b>4.262,91</b>	-

## RECURSOS HÍDRICOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 216,23 MILHÕES

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Drenagem	Drenagem e Controle de Inundação em Navegantes	1,63	0,00	Concluído
Recursos Hídricos	Drenagem	Macro drenagem da Vertente da Rua Noruega em Joinville	0,00	0,67	Concluído
Recursos Hídricos	Drenagem	Macro drenagem na Bacia do Ribeirão Garcia em Blumenau	0,94	0,00	Concluído
Recursos Hídricos	Drenagem	Macro drenagem na Bacia do Ribeirão Itoupava em Blumenau	1,52	0,01	Concluído
Recursos Hídricos	Drenagem	Macro drenagem na Bacia do Ribeirão Velha em Blumenau	0,63	0,00	Concluído
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adução do Chapecozinho	*****	*****	Em licitação de obra
<b>TOTAL</b>			<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>-</b>

## EQUIPAMENTOS SOCIAIS

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)
UBS - Unidade Básica de Saúde	50,72
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	4,67
Creches e Pré-escolas	34,00
Quadras Esportivas nas Escolas	41,53
Centros de Artes e Esportes Unificados	7,26
Centro de Iniciação ao Esporte	4,93
<b>TOTAL</b>	<b>143,11</b>

## UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ABELARDO LUZ	Município	UBS - Abelardo Luz - SC - UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Concluído
AGROLÂNDIA	Município	UBS - Agrolândia - SC - Ampliação de UBS	set/13	70,20	Concluído
AGROLÂNDIA	Município	UBS - Agrolândia - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ÁGUA DOCE	Município	UBS - Água Doce - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ÁGUAS FRIAS	Município	UBS - Águas Frias - SC - Ampliação de UBS	set/13	249,90	Concluído
ANCHIETA	Município	UBS - Anchieta - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ANITA GARIBALDI	Município	UBS - Anita Garibaldi - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ANTÔNIO CARLOS	Município	UBS - Antônio Carlos - SC - UBS III	jul/13	659,00	Concluído
APIÚNA	Município	UBS - Apiúna - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ARAQUARI	Município	UBS - Araquari - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	144,15	Concluído
ARARANGUÁ	Município	UBS - Araranguá - SC - UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
ARARANGUÁ	Município	UBS - Araranguá - SC - UBS II	set/13	512,00	Concluído
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	Município	UBS - Balneário Arroio do Silva - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BALNEÁRIO BARRA DO SUL	Município	UBS - Balneário Barra do Sul - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	UBS - Balneário Camboriú - SC - Ampliação de UBS	jun/12	219,00	Concluído
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	UBS - Balneário Camboriú - SC - UBS IV	jul/13	773,00	Em obras
BALNEÁRIO GAIVOTA	Município	UBS - Balneário Gaivota - SC - UBS I	set/13	408,00	Concluído
BANDEIRANTE	Município	UBS - Bandeirante - SC - Ampliação de UBS	jul/13	73,68	Concluído
BARRA BONITA	Município	UBS - Barra Bonita - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BARRA VELHA	Município	UBS - Barra Velha - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BARRA VELHA	Município	UBS - Barra Velha - SC - UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Concluído
BELA VISTA DO TOLDO	Município	UBS - Bela Vista do Toldo - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	216,71	Concluído
BELMONTE	Município	UBS - Belmonte - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BENEDITO NOVO	Município	UBS - Benedito Novo - SC - Ampliação de UBS	set/13	120,00	Concluído
BENEDITO NOVO	Município	UBS - Benedito Novo - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BIGUAÇU	Município	UBS - Biguaçu - SC - UBS III	jul/13	659,00	Concluído
BOCAINA DO SUL	Município	UBS - Bocaina do Sul - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
BOMBINHAS	Município	UBS - Bombinhas - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BOM JESUS	Município	UBS - Bom Jesus - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BOM RETIRO	Município	UBS - Bom Retiro - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BOTUVERÁ	Município	UBS - Botuverá - SC - Ampliação de UBS	set/13	74,85	Concluído
BRAÇO DO NORTE	Município	UBS - Braço do Norte - SC - Ampliação de UBS	set/13	181,11	Concluído
BRAÇO DO NORTE	Município	UBS - Braço do Norte - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BRAÇO DO TROMBUDO	Município	UBS - Braço do Trombudo - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
BRUSQUE	Município	UBS - Brusque - SC - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
BRUSQUE	Município	UBS - Brusque - SC - UBS I (5 unidades)	set/13	2.040,00	Em obras
CAÇADOR	Município	UBS - Caçador - SC - Ampliação de UBS (7 unidades)	jun/12	628,46	Concluído
CAIBI	Município	UBS - Caibi - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CAMBORIÚ	Município	UBS - Camboriú - SC - UBS II	dez/10	400,00	Concluído
CAMBORIÚ	Município	UBS - Camboriú - SC - UBS III (2 unidades)	jul/13	1.318,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAMBORIÚ	Município	UBS - Camboriú - SC - UBS IV (2 unidades)	jul/13	1.546,00	Em obras
CAMBORIÚ	Município	UBS - Camboriú - SC - UBS IV	jul/13	773,00	Concluído
CAMPO ALEGRE	Município	UBS - Campo Alegre - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CAMPO ERÊ	Município	UBS - Campo Erê - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
CANELINHA	Município	UBS - Canelinha - SC - UBS III	set/13	659,00	Concluído
CANOINHAS	Município	UBS - Canoinhas - SC - Ampliação de UBS (4 unidades)	jul/13	315,75	Concluído
CANOINHAS	Município	UBS - Canoinhas - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
CAPÃO ALTO	Município	UBS - Capão Alto - SC - UBS I	set/13	408,00	Concluído
CAPINZAL	Município	UBS - Capinzal - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CAPINZAL	Município	UBS - Capinzal - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
CAPIVARI DE BAIXO	Município	UBS - Capivari de Baixo - SC - Ampliação de UBS	set/13	65,10	Concluído
CAPIVARI DE BAIXO	Município	UBS - Capivari de Baixo - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CERRO NEGRO	Município	UBS - Cerro Negro - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CHAPADÃO DO LAGEADO	Município	UBS - Chapadão do Lageado - SC - Ampliação de UBS	set/13	74,70	Concluído
CHAPECÓ	Município	UBS - Chapecó - SC - Ampliação de UBS (4 unidades)	set/13	271,53	Concluído



MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CHAPECÓ	Município	UBS - Chapecó - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CHAPECÓ	Município	UBS - Chapecó - SC - UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
COCAL DO SUL	Município	UBS - Cocal do Sul - SC - UBS I	set/13	408,00	Concluído
CONCÓRDIA	Município	UBS - Concórdia - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	180,90	Concluído
CONCÓRDIA	Município	UBS - Concórdia - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CORUPÁ	Município	UBS - Corupá - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CRICIÚMA	Município	UBS - Criciúma - SC - UBS II (2 unidades)	dez/10	800,00	Concluído
CUNHA PORÃ	Município	UBS - Cunha Porã - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CUNHATAÍ	Município	UBS - Cunhataí - SC - Ampliação de UBS	jul/13	120,00	Concluído
CURITIBANOS	Município	UBS - Curitibaanos - SC - Ampliação de UBS (3 unidades)	set/13	346,95	Concluído
CURITIBANOS	Município	UBS - Curitibaanos - SC - UBS I	set/13	408,00	Concluído
DESCANSO	Município	UBS - Descanso - SC - Ampliação de UBS	set/13	117,72	Concluído
DIONÍSIO CERQUEIRA	Município	UBS - Dionísio Cerqueira - SC - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	277,86	Concluído
DONA EMMA	Município	UBS - Dona Emma - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
ENTRE RIOS	Município	UBS - Entre Rios - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ERMO	Município	UBS - Ermo - SC - Ampliação de UBS	set/13	199,20	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
FAXINAL DOS GUEDES	Município	UBS - Faxinal dos Guedes - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	UBS - Florianópolis - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	302,79	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	UBS - Florianópolis - SC - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	UBS - Florianópolis - SC - UBS II	dez/10	533,33	Concluído
FLORIANÓPOLIS	Município	UBS - Florianópolis - SC - UBS IV (2 unidades)	dez/10	1.546,00	Em obras
FORQUILHINHA	Município	UBS - Forquilha - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
FRAIBURGO	Município	UBS - Fraiburgo - SC - Ampliação de UBS	jul/13	68,10	Concluído
FRAIBURGO	Município	UBS - Fraiburgo - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
GALVÃO	Município	UBS - Galvão - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
GAROPABA	Município	UBS - Garopaba - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	280,50	Concluído
GARUVA	Município	UBS - Garuva - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
GASPAR	Município	UBS - Gaspar - SC - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
GOVERNADOR CELSO RAMOS	Município	UBS - Governador Celso Ramos - SC - Ampliação de UBS	jun/12	72,90	Concluído
GRÃO PARÁ	Município	UBS - Grão Pará - SC - Ampliação de UBS	jun/12	131,40	Concluído
GRAVATAL	Município	UBS - Gravatal - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	113,13	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
GRAVATAL	Município	UBS - Gravatal - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
GUABIRUBA	Município	UBS - Guabiruba - SC - Ampliação de UBS	jul/13	50,55	Concluído
GUABIRUBA	Município	UBS - Guabiruba - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
GUARAMIRIM	Município	UBS - Guaramirim - SC - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
HERVAL D'OESTE	Município	UBS - Herval D'Oeste - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
IBIAM	Município	UBS - Ibiã - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IBIRAMA	Município	UBS - Ibirama - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
IÇARA	Município	UBS - Içara - SC - Ampliação de UBS	jun/12	144,98	Concluído
IÇARA	Município	UBS - Içara - SC - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
IÇARA	Município	UBS - Içara - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IÇARA	Município	UBS - Içara - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
IMARUÍ	Município	UBS - Imaruí - SC - Ampliação de UBS	jul/13	118,95	Concluído
IMARUÍ	Município	UBS - Imaruí - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
IMARUÍ	Município	UBS - Imaruí - SC - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
IMARUÍ	Município	UBS - Imaruí - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
INDAIAL	Município	UBS - Indaial - SC - Ampliação de UBS	jul/13	52,50	Concluído
INDAIAL	Município	UBS - Indaial - SC - UBS I	dez/10	408,00	Concluído
IOMERÊ	Município	UBS - Iomerê - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
IPIRA	Município	UBS - Ipira - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
IPORÃ DO OESTE	Município	UBS - Iporã do Oeste - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
IRACEMINHA	Município	UBS - Iraceminha - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
IRANI	Município	UBS - Irani - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
IRINEÓPOLIS	Município	UBS - Irineópolis - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
ITÁ	Município	UBS - Itá - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
ITAIÓPOLIS	Município	UBS - Itaiópolis - SC - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
ITAJAÍ	Município	UBS - Itajaí - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	148,80	Concluído
ITAPIRANGA	Município	UBS - Itapiranga - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITAPOÁ	Município	UBS - Itapoá - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITUPORANGA	Município	UBS - Ituporanga - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
JAGUARUNA	Município	UBS - Jaguaruna - SC - Ampliação de UBS	jun/12	64,71	Concluído
JAGUARUNA	Município	UBS - Jaguaruna - SC - UBS I	set/13	408,00	Concluído
JARAGUÁ DO SUL	Município	UBS - Jaraguá do Sul - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	110,25	Concluído
JARAGUÁ DO SUL	Município	UBS - Jaraguá do Sul - SC - UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Concluído
JOAÇABA	Município	UBS - Joaçaba - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JOAÇABA	Município	UBS - Joaçaba - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
JOINVILLE	Município	UBS - Joinville - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	147,63	Concluído
JOINVILLE	Município	UBS - Joinville - SC - UBS I	dez/10	266,67	Em obras
JOINVILLE	Município	UBS - Joinville - SC - UBS I (3 unidades)	dez/10	733,33	Concluído
JOINVILLE	Município	UBS - Joinville - SC - UBS II	dez/10	400,00	Concluído
LAGES	Município	UBS - Lages - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
LAGES	Município	UBS - Lages - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
LAGES	Município	UBS - Lages - SC - UBS II	dez/10	400,00	Concluído
LAGES	Município	UBS - Lages - SC - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
LAGUNA	Município	UBS - Laguna - SC - Ampliação de UBS	jun/12	73,50	Em obras
LAGUNA	Município	UBS - Laguna - SC - Ampliação de UBS	jun/12	67,50	Concluído
LAGUNA	Município	UBS - Laguna - SC - Ampliação de UBS	jul/13	99,30	Em obras
LAGUNA	Município	UBS - Laguna - SC - Ampliação de UBS	jul/13	82,35	Concluído
LAGUNA	Município	UBS - Laguna - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
LAGUNA	Município	UBS - Laguna - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
LAURENTINO	Município	UBS - Laurentino - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
LAURO MULLER	Município	UBS - Lauro Muller - SC - Ampliação de UBS (4 unidades)	set/13	362,40	Concluído
LEBON RÉGIS	Município	UBS - Lebon Régis - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
LONTRAS	Município	UBS - Lontras - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
LUIZ ALVES	Município	UBS - Luiz Alves - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	213,90	Concluído
LUZERNA	Município	UBS - Luzerna - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MAFRA	Município	UBS - Mafra - SC - Ampliação de UBS	jun/12	128,62	Concluído
MAFRA	Município	UBS - Mafra - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
MARAVILHA	Município	UBS - Maravilha - SC - Ampliação de UBS	jun/12	202,28	Concluído
MASSARAN-DUBA	Município	UBS - Massaranduba - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MATOS COSTA	Município	UBS - Matos Costa - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MIRIM DOCE	Município	UBS - Mirim Doce - SC - UBS IV	jul/13	773,00	Em obras
MONDAÍ	Município	UBS - Mondai - SC - UBS IV	jul/13	773,00	Concluído
MONTE CASTELO	Município	UBS - Monte Castelo - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MORRO DA FUMAÇA	Município	UBS - Morro da Fumaça - SC - Ampliação de UBS	jun/12	125,73	Concluído
MORRO DA FUMAÇA	Município	UBS - Morro da Fumaça - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
MORRO GRANDE	Município	UBS - Morro Grande - SC - Ampliação de UBS	set/13	249,00	Concluído
NAVEGANTES	Município	UBS - Navegantes - SC - UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NOVA TRENTO	Município	UBS - Nova Trento - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
NOVA VENEZA	Município	UBS - Nova Veneza - SC - Ampliação de UBS (4 unidades)	set/13	445,97	Concluído
OTACÍLIO COSTA	Município	UBS - Otacílio Costa - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	352,65	Concluído
OTACÍLIO COSTA	Município	UBS - Otacílio Costa - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
OURO	Município	UBS - Ouro - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PAINEL	Município	UBS - Paineel - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PALHOÇA	Município	UBS - Palhoça - SC - Ampliação de UBS (3 unidades)	jun/12	199,75	Concluído
PALHOÇA	Município	UBS - Palhoça - SC - UBS I	dez/10	266,67	Em obras
PALHOÇA	Município	UBS - Palhoça - SC - UBS I (3 unidades)	dez/10	800,00	Concluído
PALHOÇA	Município	UBS - Palhoça - SC - UBS II (2 unidades)	dez/10	800,00	Concluído
PALMA SOLA	Município	UBS - Palma Sola - SC - Ampliação de UBS	set/13	155,85	Concluído
PALMA SOLA	Município	UBS - Palma Sola - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PALMEIRA	Município	UBS - Palmeira - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PALMITOS	Município	UBS - Palmitos - SC - UBS I	set/13	408,00	Concluído
PAPANDUVA	Município	UBS - Papanduva - SC - UBS I	dez/10	200,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PAPANDUVA	Município	UBS - Papanduva - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PASSO DE TORRES	Município	UBS - Passo de Torres - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PASSOS MAIA	Município	UBS - Passos Maia - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PERITIBA	Município	UBS - Peritiba - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PETROLÂNDIA	Município	UBS - Petrolândia - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PINHALZINHO	Município	UBS - Pinhalzinho - SC - Ampliação de UBS	jul/13	155,40	Concluído
PINHALZINHO	Município	UBS - Pinhalzinho - SC - Ampliação de UBS	set/13	211,47	Concluído
PINHALZINHO	Município	UBS - Pinhalzinho - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PINHEIRO PRETO	Município	UBS - Pinheiro Preto - SC - Ampliação de UBS	set/13	244,17	Concluído
PONTE ALTA DO NORTE	Município	UBS - Ponte Alta do Norte - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PORTO BELO	Município	UBS - Porto Belo - SC - Ampliação de UBS	set/13	139,05	Em obras
PORTO BELO	Município	UBS - Porto Belo - SC - UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Concluído
PORTO UNIÃO	Município	UBS - Porto União - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
POUSO REDONDO	Município	UBS - Pouso Redondo - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
POUSO REDONDO	Município	UBS - Pouso Redondo - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído



MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PRAIA GRANDE	Município	UBS - Praia Grande - SC - Ampliação de UBS	jul/13	133,23	Concluído
PRAIA GRANDE	Município	UBS - Praia Grande - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
RIO DO CAMPO	Município	UBS - Rio do Campo - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	302,03	Concluído
RIO DO CAMPO	Município	UBS - Rio do Campo - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
RIO DO OESTE	Município	UBS - Rio do Oeste - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
RIO DOS CEDROS	Município	UBS - Rio dos Cedros - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
RIO DO SUL	Município	UBS - Rio do Sul - SC - UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Concluído
RIO FORTUNA	Município	UBS - Rio Fortuna - SC - UBS IV	jul/13	773,00	Concluído
RIO NEGRINHO	Município	UBS - Rio Negrinho - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	208,26	Concluído
RIO NEGRINHO	Município	UBS - Rio Negrinho - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	164,85	Concluído
RIO RUFINO	Município	UBS - Rio Rufino - SC - Ampliação de UBS	set/13	88,20	Concluído
RIQUEZA	Município	UBS - Riqueza - SC - Ampliação de UBS	set/13	172,65	Concluído
RODEIO	Município	UBS - Rodeio - SC - Ampliação de UBS	jul/13	74,25	Concluído
RODEIO	Município	UBS - Rodeio - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SALETE	Município	UBS - Salete - SC - Ampliação de UBS	jun/12	102,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SANTA CECÍLIA	Município	UBS - Santa Cecília - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
SANTA ROSA DE LIMA	Município	UBS - Santa Rosa de Lima - SC - UBS III	jul/13	659,00	Concluído
SANTA TEREZINHA	Município	UBS - Santa Terezinha - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	Município	UBS - Santa Terezinha do Progresso - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	Município	UBS - Santo Amaro da Imperatriz - SC - UBS III	jul/13	659,00	Concluído
SÃO CARLOS	Município	UBS - São Carlos - SC - Ampliação de UBS	jul/13	122,25	Concluído
SÃO FRANCISCO DO SUL	Município	UBS - São Francisco do Sul - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO SUL	Município	UBS - São Francisco do Sul - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO JOÃO BATISTA	Município	UBS - São João Batista - SC - UBS I	set/13	408,00	Concluído
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	Município	UBS - São João do Itaperiú - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO JOÃO DO SUL	Município	UBS - São João do Sul - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO JOAQUIM	Município	UBS - São Joaquim - SC - Ampliação de UBS (5 unidades)	jun/12	406,50	Concluído
SÃO JOSÉ	Município	UBS - São José - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
SÃO JOSÉ	Município	UBS - São José - SC - UBS III	jul/13	659,00	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	UBS - São José - SC - UBS III	jul/13	659,00	Concluído
SÃO LUDGERO	Município	UBS - São Ludgero - SC - Ampliação de UBS	set/13	161,70	Concluído
SÃO LUDGERO	Município	UBS - São Ludgero - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
SÃO MARTINHO	Município	UBS - São Martinho - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO MIGUEL DO OESTE	Município	UBS - São Miguel do Oeste - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	210,53	Concluído
SÃO MIGUEL DO OESTE	Município	UBS - São Miguel do Oeste - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO MIGUEL DO OESTE	Município	UBS - São Miguel do Oeste - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
SCHROEDER	Município	UBS - Schroeder - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SEARA	Município	UBS - Seara - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SIDERÓPOLIS	Município	UBS - Siderópolis - SC - Ampliação de UBS	jul/13	134,33	Concluído
SIDERÓPOLIS	Município	UBS - Siderópolis - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SOMBRIO	Município	UBS - Sombrio - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SOMBRIO	Município	UBS - Sombrio - SC - UBS III	jul/13	659,00	Em obras
TAIÓ	Município	UBS - Taió - SC - Ampliação de UBS	set/13	53,81	Concluído
TANGARÁ	Município	UBS - Tangará - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
TIMBÓ	Município	UBS - Timbó - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
TIMBÓ GRANDE	Município	UBS - Timbó Grande - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
TIMBÓ GRANDE	Município	UBS - Timbó Grande - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
TRÊS BARRAS	Município	UBS - Três Barras - SC - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
TRÊS BARRAS	Município	UBS - Três Barras - SC - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
TREVISO	Município	UBS - Treviso - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
TUBARÃO	Município	UBS - Tubarão - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	103,35	Concluído
TUNÁPOLIS	Município	UBS - Tunápolis - SC - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	399,30	Concluído
URUBICI	Município	UBS - Urubici - SC - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	377,58	Concluído
URUSSANGA	Município	UBS - Urussanga - SC - Ampliação de UBS	set/13	64,20	Concluído
URUSSANGA	Município	UBS - Urussanga - SC - UBS I	set/13	408,00	Em obras
URUSSANGA	Município	UBS - Urussanga - SC - UBS I (3 unidades)	set/13	1.224,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
VARGEM BONITA	Município	UBS - Vargem Bonita - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
VIDAL RAMOS	Município	UBS - Vidal Ramos - SC - UBS III	jul/13	659,00	Concluído
VITOR MEIRELES	Município	UBS - Vitor Meireles - SC - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
XANXERÊ	Município	UBS - Xanxerê - SC - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
XAVANTINA	Município	UBS - Xavantina - SC - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>*****</b>	<b>-</b>

\*UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

UBS III abriga, no mínimo, três equipes de Saúde da Família.

UBS IV abriga, no mínimo, quatro equipes de Saúde da Família.

**UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**  
**INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 15,81 MILHÕES**

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROponente	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	UPA - Balneário Camboriú - SC - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
BRUSQUE	Município	UPA - Brusque - SC - UPA II	dez/10	2.000,00	Em obras
CAÇADOR	Município	UPA - Caçador - SC - UPA I	dez/10	1.400,00	Em obras
CONCÓRDIA	Município	UPA - Concórdia - SC - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
FRAIBURGO	Município	UPA - Fraiburgo - SC - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
GAROPABA	Município	UPA - Garopaba - SC - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
JOINVILLE	Município	UPA - Joinville - SC - Ampliação de UPA	ago/13	1.009,52	Em obras
NAVEGANTES	Município	UPA - Navegantes - SC - UPA I	dez/10	1.400,00	Em obras
PALHOÇA	Município	UPA - Palhoça - SC - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
RIO DO SUL	Município	UPA - Rio do Sul - SC - UPA I	ago/13	2.200,00	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>15.809,52</b>	-

\*Porte I: tem o mínimo de 7 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.

Porte II: tem o mínimo de 11 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 250 pacientes por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes.

## CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 161,36 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROponente	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ABELARDO LUZ	Município	Creches e Pré-Escolas - Abelardo Luz - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
ÁGUA DOCE	Município	Creches e Pré-Escolas - Água Doce - SC - Projeto 2 Convencional	mar/14	1.249,13	Em obras
ALFREDO WAGNER	Município	Creches e Pré-Escolas - Alfredo Wagner - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
ANTÔNIO CARLOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Antônio Carlos - SC - Projeto 2 Convencional	mar/11	1.249,13	Em obras
ARAQUARI	Município	Creches e Pré-Escolas - Araquari - SC - Tipo C	dez/10	619,83	Em obras
ARARANGUÁ	Município	Creches e Pré-Escolas - Araranguá - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
ARARANGUÁ	Município	Creches e Pré-Escolas - Araranguá - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
BALNEÁRIO BARRA DO SUL	Município	Creches e Pré-Escolas - Balneário Barra do Sul - SC - Tipo B	dez/10	1.241,10	Em obras
BALNEÁRIO GAIVOTA	Município	Creches e Pré-Escolas - Balneário Gaivota - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.249,13	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BALNEÁRIO PIÇARRAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Balneário Piçarras - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
BARRA VELHA	Município	Creches e Pré-Escolas - Barra Velha - SC - Tipo B	jul/11	1.165,65	Concluído
BENEDITO NOVO	Município	Creches e Pré-Escolas - Benedito Novo - SC - Tipo C	mai/12	614,30	Concluído
BIGUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Biguaçu - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
BIGUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Biguaçu - SC - Tipo B	set/13	*****	Em licitação de obra
BIGUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Biguaçu - SC - Tipo B	set/13	1.175,88	Concluído
BLUMENAU	Município	Creches e Pré-Escolas - Blumenau - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
BLUMENAU	Município	Creches e Pré-Escolas - Blumenau - SC - Projeto 2 Convencional (5 unidades)	set/13	4.088,25	Em obras
BLUMENAU	Município	Creches e Pré-Escolas - Blumenau - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	822,95	Em obras
BRUSQUE	Município	Creches e Pré-Escolas - Brusque - SC - Tipo B	dez/10	1.137,82	Concluído
BRUSQUE	Município	Creches e Pré-Escolas - Brusque - SC - Tipo B	jun/11	1.137,82	Em obras
CAÇADOR	Município	Creches e Pré-Escolas - Caçador - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
CAÇADOR	Município	Creches e Pré-Escolas - Caçador - SC - Tipo B	set/13	1.454,00	Em obras



MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAÇADOR	Município	Creches e Pré-Escolas - Caçador - SC - Tipo B	set/13	1.452,92	Concluído
CAMBORIÚ	Município	Creches e Pré-Escolas - Camboriú - SC - Tipo B	set/13	1.215,61	Concluído
CAMPO ALEGRE	Município	Creches e Pré-Escolas - Campo Alegre - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
CANELINHA	Município	Creches e Pré-Escolas - Canelinha - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.249,13	Em obras
CAPINZAL	Município	Creches e Pré-Escolas - Capinzal - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
CAPIVARI DE BAIXO	Município	Creches e Pré-Escolas - Capivari de Baixo - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
CHAPECÓ	Município	Creches e Pré-Escolas - Chapecó - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
CHAPECÓ	Município	Creches e Pré-Escolas - Chapecó - SC - Tipo B	dez/10	1.247,69	Concluído
CHAPECÓ	Município	Creches e Pré-Escolas - Chapecó - SC - Tipo B	fev/11	1.247,69	Concluído
CONCÓRDIA	Município	Creches e Pré-Escolas - Concórdia - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
CONCÓRDIA	Município	Creches e Pré-Escolas - Concórdia - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Concluído
CORONEL FREITAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Coronel Freitas - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.249,13	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CUNHATAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Cunhataí - SC - Tipo C	dez/10	619,57	Concluído
CURITIBANOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Curitiba - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
DIONÍSIO CERQUEIRA	Município	Creches e Pré-Escolas - Dionísio Cerqueira - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
FAXINAL DOS GUEDES	Município	Creches e Pré-Escolas - Faxinal dos Guedes - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Florianópolis - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em contratação
FLORIANÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Florianópolis - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
FLORIANÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Florianópolis - SC - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	3.384,81	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Florianópolis - SC - Projeto 1 Convencional	jun/14	*****	Em contratação
FLORIANÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Florianópolis - SC - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.484,19	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Florianópolis - SC - Tipo A	set/13	1.785,84	Concluído
GASPAR	Município	Creches e Pré-Escolas - Gaspar - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
GUABIRUBA	Município	Creches e Pré-Escolas - Guabiruba - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
GUARAMIRIM	Município	Creches e Pré-Escolas - Guaramirim - SC - Tipo B	set/13	1.329,72	Concluído
IÇARA	Município	Creches e Pré-Escolas - Içara - SC - Tipo C	mai/12	619,93	Em obras
IÇARA	Município	Creches e Pré-Escolas - Içara - SC - Tipo C	mai/12	619,93	Concluído
IMBITUBA	Município	Creches e Pré-Escolas - Imbituba - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
IMBITUBA	Município	Creches e Pré-Escolas - Imbituba - SC - Tipo B	set/13	1.448,63	Em obras
INDAIAL	Município	Creches e Pré-Escolas - Indaial - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
IPUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Ipuacu - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
IRINEÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Irineópolis - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
ITAJAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Itajaí - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
ITAJAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Itajaí - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
ITAJAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Itajaí - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.249,13	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ITAPEMA	Município	Creches e Pré-Escolas - Itapema - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
ITAPEMA	Município	Creches e Pré-Escolas - Itapema - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
ITAPIRANGA	Município	Creches e Pré-Escolas - Itapiranga - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.249,13	Em obras
JARAGUÁ DO SUL	Município	Creches e Pré-Escolas - Jaraguá do Sul - SC - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
JARAGUÁ DO SUL	Município	Creches e Pré-Escolas - Jaraguá do Sul - SC - Tipo A	mai/12	1.152,04	Concluído
JOINVILLE	Município	Creches e Pré-Escolas - Joinville - SC - Tipo A	dez/10	1.609,51	Concluído
JOINVILLE	Município	Creches e Pré-Escolas - Joinville - SC - Tipo B	jun/11	1.292,74	Concluído
JOINVILLE	Município	Creches e Pré-Escolas - Joinville - SC - Tipo B (2 unidades)	nov/11	2.703,50	Concluído
JOINVILLE	Município	Creches e Pré-Escolas - Joinville - SC - Tipo B (3 unidades)	set/13	4.232,25	Em obras
JOINVILLE	Município	Creches e Pré-Escolas - Joinville - SC - Tipo B (3 unidades)	set/13	4.232,25	Concluído
JOINVILLE	Município	Creches e Pré-Escolas - Joinville - SC - Tipo C	fev/11	623,42	Concluído
LAGES	Município	Creches e Pré-Escolas - Lages - SC - Projeto 1 Convencional	dez/10	1.888,08	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
LAGES	Município	Creches e Pré-Escolas - Lages - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em contratação
LAGES	Município	Creches e Pré-Escolas - Lages - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
LAGES	Município	Creches e Pré-Escolas - Lages - SC - Tipo B	dez/10	1.302,89	Concluído
LAGUNA	Município	Creches e Pré-Escolas - Laguna - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
LAGUNA	Município	Creches e Pré-Escolas - Laguna - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
LAURO MULLER	Município	Creches e Pré-Escolas - Lauro Muller - SC - Tipo C	jun/11	619,67	Concluído
LUIZ ALVES	Município	Creches e Pré-Escolas - Luiz Alves - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.249,13	Em obras
MAFRA	Município	Creches e Pré-Escolas - Mafra - SC - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ORLEANS	Município	Creches e Pré-Escolas - Orleans - SC - Tipo C	mai/12	619,97	Concluído
PALHOÇA	Município	Creches e Pré-Escolas - Palhoça - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
PALHOÇA	Município	Creches e Pré-Escolas - Palhoça - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
PALHOÇA	Município	Creches e Pré-Escolas - Palhoça - SC - Tipo C (3 unidades)	set/13	1.880,23	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PALMITOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Palmitos - SC - Tipo B	fev/11	1.246,17	Concluído
PEDRAS GRANDES	Município	Creches e Pré-Escolas - Pedras Grandes - SC - Tipo C	dez/10	619,47	Concluído
POMERODE	Município	Creches e Pré-Escolas - Pomerode - SC - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.888,08	Em obras
QUILOMBO	Município	Creches e Pré-Escolas - Quilombo - SC - Projeto 2 Convencional	mar/14	1.249,13	Em obras
RIO DOS CEDROS	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio dos Cedros - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra
RIO DO SUL	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio do Sul - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
RIO NEGRINHO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio Negrinho - SC - Projeto 1 Convencional	jun/14	*****	Em contratação
SANGÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - Sangão - SC - Tipo B	mai/12	1.196,44	Concluído
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	Município	Creches e Pré-Escolas - Santo Amaro da Imperatriz - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
SÃO CARLOS	Município	Creches e Pré-Escolas - São Carlos - SC - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.249,13	Em obras
SÃO CRISTOVÃO DO SUL	Município	Creches e Pré-Escolas - São Cristovão do Sul - SC - Tipo C	dez/10	619,62	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO FRANCISCO DO SUL	Município	Creches e Pré-Escolas - São Francisco do Sul - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO JOSÉ	Município	Creches e Pré-Escolas - São José - SC - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	3.776,17	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	Creches e Pré-Escolas - São José - SC - Projeto 2 Convencional	set/13	1.249,13	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	Creches e Pré-Escolas - São José - SC - Tipo B MI	set/13	1.502,11	Concluído
TAIÓ	Município	Creches e Pré-Escolas - Taió - SC - Tipo C	dez/10	617,46	Concluído
TIJUCAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Tijucas - SC - Tipo B	set/13	1.340,87	Concluído
TIMBÓ GRANDE	Município	Creches e Pré-Escolas - Timbó Grande - SC - Tipo C	set/13	676,64	Concluído
TREZE TÍLIAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Treze Tílias - SC - Tipo C	jul/11	617,97	Concluído
TUBARÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - Tubarão - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
TUBARÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - Tubarão - SC - Projeto 1 Convencional	set/13	1.888,08	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>161.361,92</b>	-

\*Tipo A (Projeto Próprio).

Tipo B (Projeto Padrão, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo B MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo C (Projeto Padrão para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

**QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS**  
**INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 94,08 MILHÕES**

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ABELARDO LUZ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Abelardo Luz - SC - Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ABELARDO LUZ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Abelardo Luz - SC - Construção de Quadra	set/13	508,06	Em obras
AGROLÂNDIA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Agrolândia - SC - Construção de Quadra	mai/12	530,85	Em obras
AGROLÂNDIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Agrolândia - SC - Cobertura de Quadra	set/13	203,55	Concluído
AGRÔNOMICA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Agronômica - SC - Construção de Quadra	set/13	509,25	Concluído
ÁGUA DOCE	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Água Doce - SC - Construção de Quadra	dez/11	*****	Em contratação
ANITA GARIBALDI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Anita Garibaldi - SC - Cobertura de Quadra	set/13	244,68	Concluído
ANTÔNIO CARLOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Antônio Carlos - SC - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
APIÚNA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Apiúna - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,99	Concluído



<b>MUNICÍPIO BENEFICIADO</b>	<b>PROPONENTE</b>	<b>EMPREENHIMENTO</b>	<b>DATA DA SELEÇÃO</b>	<b>INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)</b>	<b>ESTÁGIO</b>
ARAQUARI	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Araquari - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	357,07	Em obras
ARAQUARI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Araquari - SC - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
ARAQUARI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Araquari - SC - Construção de Quadra (2 unidades)	fev/11	940,85	Concluído
ARARANGUÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Araranguá - SC - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
ARARANGUÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Araranguá - SC - Construção de Quadra	set/13	458,16	Em obras
ARMAZÉM	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Armazém - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	357,07	Em obras
BALNEÁRIO BARRA DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Balneário Barra do Sul - SC - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Balneário Camboriú - SC - Construção de Quadra	jun/14	507,87	Concluído
BALNEÁRIO GAIVOTA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Balneário Gaivota - SC - Construção de Quadra	jun/14	508,60	Concluído
BALNEÁRIO PIÇARRAS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Balneário Piçarras - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	357,07	Em obras
BARRA VELHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Barra Velha - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	147,19	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BIGUAÇU	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Biguaçu - SC - Cobertura de Quadra (4 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
BIGUAÇU	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Biguaçu - SC - Construção de Quadra	dez/11	*****	Em contratação
BIGUAÇU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Biguaçu - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	178,76	Em obras
BIGUAÇU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Biguaçu - SC - Cobertura de Quadra	dez/12	237,42	Em obras
BIGUAÇU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Biguaçu - SC - Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
BLUMENAU	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Blumenau - SC - Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	714,14	Em obras
BLUMENAU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Blumenau - SC - Cobertura de Quadra (3 unidades)	dez/12	554,80	Concluído
BLUMENAU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Blumenau - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
BOCAINA DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bocaina do Sul - SC - Construção de Quadra	set/13	501,53	Em obras
BOMBINHAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bombinhas - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,98	Concluído
BOM JARDIM DA SERRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bom Jardim da Serra - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,13	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BOM JARDIM DA SERRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bom Jardim da Serra - SC - Construção de Quadra	set/13	509,95	Concluído
BOM JESUS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bom Jesus - SC - Cobertura de Quadra	set/13	230,07	Concluído
BOM JESUS DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bom Jesus do Oeste - SC - Construção de Quadra	jun/14	508,95	Concluído
BRUNÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Brunópolis - SC - Cobertura de Quadra	set/13	164,94	Concluído
BRUSQUE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Brusque - SC - Cobertura de Quadra	set/13	140,90	Concluído
BRUSQUE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Brusque - SC - Construção de Quadra	jun/14	507,76	Concluído
CAÇADOR	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caçador - SC - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
CAMBORIÚ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Camboriú - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,10	Concluído
CAMBORIÚ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Camboriú - SC - Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	1.019,87	Concluído
CAMPO ALEGRE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Alegre - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	184,99	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAMPO ERÊ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Erê - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CAMPO ERÊ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Erê - SC - Cobertura de Quadra	set/13	158,34	Concluído
CAMPO ERÊ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Erê - SC - Construção de Quadra	set/13	506,11	Concluído
CANELINHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Canelinha - SC - Construção de Quadra	jun/14	510,00	Concluído
CANOINHAS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Canoinhas - SC - Construção de Quadra	dez/11	530,85	Em obras
CANOINHAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Canoinhas - SC - Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	481,17	Concluído
CAPINZAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Capinzal - SC - Construção de Quadra	set/13	509,87	Concluído
CAXAMBU DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caxambu do Sul - SC - Cobertura de Quadra	set/13	171,03	Concluído
CELSO RAMOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Celso Ramos - SC - Construção de Quadra	jun/14	493,47	Em obras
CHAPECÓ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Chapecó - SC - Construção de Quadra	dez/11	*****	Em contratação

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CHAPECÓ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Chapecó - SC - Cobertura de Quadra	dez/12	184,59	Concluído
CHAPECÓ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Chapecó - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,15	Concluído
CHAPECÓ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Chapecó - SC - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,96	Concluído
COCAL DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cocal do Sul - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	244,94	Concluído
CONCÓRDIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Concórdia - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,35	Concluído
CORONEL MARTINS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Coronel Martins - SC - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CRICIÚMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Criciúma - SC - Cobertura de Quadra (4 unidades)	set/13	944,09	Concluído
CRICIÚMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Criciúma - SC - Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.528,83	Concluído
DIONÍSIO CERQUEIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Dionísio Cerqueira - SC - Cobertura de Quadra	set/13	162,00	Concluído
ENTRE RIOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Entre Rios - SC - Construção de Quadra	set/13	508,25	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
FLORIANÓPOLIS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Florianópolis - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
FLORIANÓPOLIS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Florianópolis - SC - Cobertura de Quadra (5 unidades)	mai/12	1.785,35	Em obras
FLORIANÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Florianópolis - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,95	Concluído
FORMOSA DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Formosa do Sul - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
FRAIBURGO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Fraiburgo - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,83	Em obras
FRAIBURGO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Fraiburgo - SC - Construção de Quadra	set/13	509,84	Em obras
GAROPABA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Garopaba - SC - Construção de Quadra	jun/14	505,07	Em obras
GASPAR	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Gaspar - SC - Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	714,14	Em obras
GASPAR	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Gaspar - SC - Cobertura de Quadra	set/13	183,31	Concluído
GASPAR	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Gaspar - SC - Construção de Quadra	set/13	509,39	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
GRÃO PARÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Grão Pará - SC - Construção de Quadra	set/13	509,82	Em obras
GRAVATAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Gravatal - SC - Construção de Quadra	set/13	509,38	Em obras
GUABIRUBA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guabiruba - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	181,17	Em obras
GUABIRUBA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guabiruba - SC - Construção de Quadra	jun/14	476,53	Concluído
GUARACIABA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guaraciaba - SC - Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
GUARAMIRIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guaramirim - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,84	Concluído
GUARUJÁ DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guarujá do Sul - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
HERVAL D'OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Herval D'Oeste - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
IBIAM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ibiã - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,83	Em obras
IBIRAMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ibirama - SC - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
IBIRAMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ibirama - SC - Construção de Quadra	set/13	509,97	Concluído
IÇARA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Içara - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	185,00	Concluído
IÇARA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Içara - SC - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
ILHOTA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ilhota - SC - Construção de Quadra	set/13	509,33	Concluído
IMBITUBA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Imbituba - SC - Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em contratação
IMBITUBA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Imbituba - SC - Construção de Quadra	set/13	*****	Em contratação
IMBUIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Imbuia - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,01	Concluído
INDAIAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Indaial - SC - Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	359,27	Concluído
IPIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ipira - SC - Construção de Quadra	set/13	507,16	Concluído
IPORÃ DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Iporã do Oeste - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído



MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
IPUAÇU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ipuazu - SC - Construção de Quadra	set/13	509,93	Concluído
IRANI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Irani - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Concluído
IRINEÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Irineópolis - SC - Construção de Quadra	jun/14	507,55	Concluído
ITAJAÍ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Itajaí - SC - Construção de Quadra	dez/11	*****	Em contratação
ITAPIRANGA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itapiranga - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,77	Concluído
ITAPOÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itapoá - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	244,94	Concluído
ITAPOÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itapoá - SC - Construção de Quadra	mai/12	509,99	Concluído
ITUPORANGA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ituporanga - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,48	Concluído
JABORÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Jaborá - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	236,85	Concluído
JOINVILLE	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Joinville - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em contratação
JOINVILLE	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Joinville - SC - Cobertura de Quadra (4 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
JOINVILLE	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Joinville - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	357,07	Em obras
JOINVILLE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Joinville - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
JOINVILLE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Joinville - SC - Cobertura de Quadra (3 unidades)	jun/14	*****	Em licitação de obra
JOINVILLE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Joinville - SC - Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
LAGES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lages - SC - Cobertura de Quadra (2 unidades)	jun/14	318,34	Concluído
LAGES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lages - SC - Construção de Quadra	dez/10	486,91	Concluído
LAGUNA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Laguna - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
LAGUNA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Laguna - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
LAGUNA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Laguna - SC - Construção de Quadra	set/13	509,53	Em obras
LONTRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lontras - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,96	Concluído
MACIEIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Macieira - SC - Construção de Quadra	set/13	509,83	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MARACAJÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Maracajá - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,97	Concluído
MARAVILHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Maravilha - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,84	Em obras
MASSARANDUBA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Massaranduba - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,91	Concluído
MATOS COSTA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Matos Costa - SC - Construção de Quadra	set/13	509,17	Concluído
MELEIRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Meleiro - SC - Construção de Quadra	set/13	509,93	Concluído
MODELO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Modelo - SC - Construção de Quadra	set/13	509,44	Concluído
MONDAÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Mondai - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
MONTE CASTELO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Monte Castelo - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	244,68	Concluído
MORRO DA FUMAÇA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Morro da Fumaça - SC - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,92	Concluído
MORRO GRANDE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Morro Grande - SC - Construção de Quadra	set/13	509,92	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NAVEGANTES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Navegantes - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	184,64	Concluído
NAVEGANTES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Navegantes - SC - Construção de Quadra	set/13	509,94	Concluído
NOVA ERECHIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Erechim - SC - Construção de Quadra	set/13	509,85	Concluído
NOVA VENEZA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Veneza - SC - Construção de Quadra	set/13	507,67	Concluído
NOVO HORIZONTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Novo Horizonte - SC - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
PAIAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paial - SC - Construção de Quadra	jun/14	510,00	Concluído
PAINEL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pánel - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	184,83	Concluído
PALHOÇA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Palhoça - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em contratação
PALHOÇA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Palhoça - SC - Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	714,14	Em obras
PALHOÇA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Palhoça - SC - Construção de Quadra	mai/12	*****	Em contratação
PALMA SOLA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Palma Sola - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,58	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PALMEIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Palmeira - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,13	Concluído
PALMITOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Palmitos - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	182,65	Concluído
PALMITOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Palmitos - SC - Construção de Quadra	jul/13	506,46	Concluído
PASSO DE TORRES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Passo de Torres - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Concluído
PASSO DE TORRES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Passo de Torres - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
PASSOS MAIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Passos Maia - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,68	Concluído
PENHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Penha - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
PENHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Penha - SC - Construção de Quadra	jun/14	510,00	Concluído
PINHALZINHO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pinhalzinho - SC - Cobertura de Quadra	set/13	183,11	Concluído
POMERODE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pomerode - SC - Cobertura de Quadra	set/13	240,95	Concluído
PONTE ALTA DO NORTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ponte Alta do Norte - SC - Construção de Quadra	set/13	501,19	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PONTE SERRADA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ponte Serrada - SC - Construção de Quadra	set/13	508,82	Concluído
PORTO BELO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Porto Belo - SC - Construção de Quadra	set/13	509,96	Concluído
PORTO UNIÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Porto União - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	243,31	Concluído
POUSO REDONDO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pouso Redondo - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Concluído
POUSO REDONDO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pouso Redondo - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,97	Concluído
PRINCESA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Princesa - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Concluído
QUILOMBO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Quilombo - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	184,31	Concluído
QUILOMBO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Quilombo - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,68	Em obras
RANCHO QUEIMADO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rancho Queimado - SC - Construção de Quadra	set/13	509,18	Em obras
RIO DO CAMPO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio do Campo - SC - Cobertura de Quadra	mar/14	184,34	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio do Oeste - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	148,35	Concluído
RIO DOS CEDROS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio dos Cedros - SC - Construção de Quadra	set/13	484,58	Concluído
RIO DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio do Sul - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,97	Concluído
RIO NEGRINHO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio Negrinho - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
RIQUEZA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Riqueza - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,45	Concluído
RODEIO	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Rodeio - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
RODEIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rodeio - SC - Construção de Quadra	set/13	509,94	Concluído
SANGÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Sangão - SC - Construção de Quadra	set/13	509,81	Concluído
SANTA CECÍLIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Cecília - SC - Construção de Quadra	set/13	502,73	Concluído
SANTA ROSA DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Rosa do Sul - SC - Cobertura de Quadra	set/13	172,36	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SANTA ROSA DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Rosa do Sul - SC - Construção de Quadra	set/13	509,98	Concluído
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Terezinha do Progresso - SC - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santo Amaro da Imperatriz - SC - Construção de Quadra	set/13	509,46	Concluído
SÃO BENTO DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Bento do Sul - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	168,70	Concluído
SÃO BERNARDINO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Bernardino - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
SÃO CRISTOVÃO DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Cristovão do Sul - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	183,53	Concluído
SÃO DOMINGOS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - São Domingos - SC - Construção de Quadra	mai/12	*****	Em contratação
SÃO FRANCISCO DO SUL	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - São Francisco do Sul - SC - Cobertura de Quadra	dez/12	357,07	Em obras
SÃO FRANCISCO DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Francisco do Sul - SC - Construção de Quadra	set/13	507,21	Em obras
SÃO JOÃO BATISTA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São João Batista - SC - Cobertura de Quadra	mar/14	184,95	Concluído



MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO JOÃO DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São João do Sul - SC - Construção de Quadra	set/13	509,74	Concluído
SÃO JOAQUIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Joaquim - SC - Construção de Quadra	jul/13	507,18	Em obras
SÃO JOSÉ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - São José - SC - Cobertura de Quadra (5 unidades)	mai/12	1.785,35	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São José - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	245,00	Concluído
SÃO JOSÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São José - SC - Cobertura de Quadra	dez/12	245,00	Concluído
SÃO JOSÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São José - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,63	Concluído
SÃO LOURENÇO DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Lourenço do Oeste - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	184,99	Concluído
SÃO LOURENÇO DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Lourenço do Oeste - SC - Construção de Quadra	set/13	509,95	Concluído
SÃO MIGUEL DO OESTE	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - São Miguel do Oeste - SC - Cobertura de Quadra (3 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
SÃO MIGUEL DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Miguel do Oeste - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO MIGUEL DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Miguel do Oeste - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
SAUDADES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Saudades - SC - Construção de Quadra	set/13	492,67	Concluído
SEARA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Seara - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SIDERÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Siderópolis - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,95	Concluído
SIDERÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Siderópolis - SC - Construção de Quadra	jun/14	510,00	Concluído
SOMBRIÓ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Sombrio - SC - Construção de Quadra	set/13	509,96	Concluído
TAIÓ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Taió - SC - Construção de Quadra	mai/12	530,85	Em obras
TANGARÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Tangará - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,12	Em obras
TIJUCAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Tijucas - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	172,36	Em obras
TIJUCAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Tijucas - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,18	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
TIMBÓ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Timbó - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em contratação
TIMBÓ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Timbó - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
TIMBÓ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Timbó - SC - Construção de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
TIMBÓ GRANDE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Timbó Grande - SC - Construção de Quadra	jun/14	509,84	Concluído
TREZE TÍLIAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Treze Tílias - SC - Construção de Quadra	set/13	509,87	Concluído
TROMBUDO CENTRAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Trombudo Central - SC - Cobertura de Quadra	set/13	184,17	Concluído
TUBARÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Tubarão - SC - Cobertura de Quadra	jun/14	184,94	Em obras
TUNÁPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Tunápolis - SC - Construção de Quadra	set/13	508,43	Concluído
TURVO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Turvo - SC - Construção de Quadra	set/13	509,92	Concluído
UNIÃO DO OESTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - União do Oeste - SC - Construção de Quadra	jul/13	507,95	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
URUBICI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Urubici - SC - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
VITOR MEIRELES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Vitor Meireles - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,97	Concluído
XANXERÊ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Xanxerê - SC - Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
XANXERÊ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Xanxerê - SC - Cobertura de Quadra	set/13	239,48	Concluído
XANXERÊ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Xanxerê - SC - Construção de Quadra	jul/13	509,71	Concluído
XAXIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Xaxim - SC - Cobertura de Quadra	jul/13	185,00	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>94.081,26</b>	-

## CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

**INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 18,99 MILHÕES**

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAÇADOR	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Caçador - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.109,00	Concluído
CRICIÚMA	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Criciúma - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	1.902,78	Em obras
GASPAR	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Gaspar - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.354,90	Concluído
IÇARA	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Içara - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	1.877,62	Concluído
ITAJAÍ	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Itajaí - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	1.999,08	Em obras
JARAGUÁ DO SUL	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Jaraguá do Sul - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.127,28	Concluído
LAGES	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Lages - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.367,48	Em obras
PALHOÇA	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Palhoça - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.092,05	Em obras
SÃO JOSÉ	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - São José - SC - Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.159,10	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>18.989,28</b>	-

\*Modelo 3000 m<sup>2</sup> - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo e equipamento de ginastica, quadra coberta, espaço criança e pista de caminhada.

## CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BLUMENAU	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Blumenau - SC - Modelo I	fev/14	*****	Em licitação de obra
SÃO JOSÉ	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - São José - SC - Modelo I	jul/14	3.289,60	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>*****</b>	<b>-</b>

\*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.



MINISTÉRIO DO  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

